

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC
 Lieu des essais : maquette ADIVBOIS
 Référence des locaux : S13-S03r

Nature du plancher séparatif : Chape fluide 50 mm / sans plafond

Observations : carrelage

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config E
N° Essai :	4
Date de l'essai	16/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	71,9
63	67,6
80	64,9
100	62,1
125	70,2
160	72,0
200	77,3
250	73,0
315	70,8
400	72,3
500	71,3
630	70,4
800	67,5
1000	65,1
1250	63,5
1600	62,0
2000	58,8
2500	56,2
3150	54,4
4000	51,0
5000	47,0

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' _{nT,w}	69 dB
C _{L,100-2500}	-2 dB
C _{L,50-2500}	-1 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.